8. 現状変更等の内容及び実施の方法

史跡の散策環境改善ならびに回遊性向上を図るため、令和6年度に実施した確認調査箇所10箇所の内、山頂地区ならびに遊歩道1地区について、遊歩道施設整備ならびに誘導サイン、解説サインの設置、散策者の休憩施設としてのベンチ設置などを行う。

(1) 山頂地区

山頂地区については、史跡散策者ののぼりおりによって形成された経年崩壊箇所4箇所について盛土保護を行い、史跡散策者の利便性向上のため内2箇所について木製の階段を設置する。併せて、夏季における雑草によって遊歩道が見失われる事態となる遊歩道について不陸整成を行いつつ自然色舗装を行い、雑草繁茂を抑え遊歩道環境を整える。

また、史跡散策者の便益に資するための誘導サイン・解説サイン・置き型ベンチを設置するとともに、危険箇所については史跡景観に配慮した意匠でロープ柵を設置し注意喚起サインを設置する。加えて、大正13年(1924)に設置された史跡石柱が折れた状態であることから、近代の文化遺産として復旧するための石柱復元を行う。

なお、資材等搬入・搬出については、史跡地外(史跡地西側)に運搬用モノレールを設置し、史跡地内(土塁上部)まで搬入し、施工箇所までの史跡地内においては人肩運搬にて搬送することとしている。なお、運搬用モノレールの仮設工については、確認調査によって明らかとなった表層土内でレール主支柱を留める施工とし、遺構に影響のない範囲で設置することとしている。

山頂地区整備工事一覧

工種	内容		数量	備考
土工		盛土による保護	46.7 m ³	人力及び小型重機による整形
施設整備工	板柵土留めA	H800 プラ擬木	1 箇所	
	板柵土留めB	H1000 プラ擬木	1 箇所	
	野芝付ジオテキスタイル	1050×3000	127 m ²	
	自然色舗装	t40 W600~1200	715.8 m ²	遊歩道部分：700 m ² 擬木階段A：6.6 m ² 擬木階段B：9.2 m ²
	プラ擬木階段A	W750 二本組木	23 段	
	プラ擬木階段B	W1200 二本組木	23 段	
	誘導サイン	H1200 打込み杭式	5 基	Aタイプ(2基)、Bタイプ(1基)、Cタイプ(2基)

工種	内容		数量	備考
	案内サイン	W1720×H1800 基礎工 GL-750	1 基	R6 確認調査を実施し、 遺構が確認できなかつた箇所への設置
	注意喚起サイン	W306×H880 打込み杭式	5 基	
	置き型ベンチ	W1800	5 基	
	石柱復元	270×270 H1500	1 基	大正 13 年設置の石柱
	ロープ柵	H900 @1500 プラ擬木	74. 5m	2 箇所 (36. 0m、38. 5m)

(2) 遊歩道 1 地区

令和 5 年度の豪雨災害によって遊歩道が崩壊し、加えて倒木などで通行できない状況にあることから、中ノ尾礎石群と坊住北礎石群の回遊性が阻害されている。この状態を改善するために、遊歩道 1 の整備を行う。

資材搬入・搬出については、管理用道路まではトラックなどで行い、史跡地遊歩道内は人肩運搬によって搬送を行うこととしている。

遊歩道 1 地区整備工事一覧

工種	内容		数量	備考
伐採工	樹木伐採	倒木 1 本 スギ 2 本	3 本	倒木 (樹高 10. 0m、 幹周 0. 85m) スギ (樹高 17. 0m、 幹周 1. 19m・1. 22m)
土工	盛土	盛土による保 護	20. 83 m ³	
	切土	掘削	0. 04 m ³	最上段の既存階段と のすり付け箇所
施設整備工	水路用マット	W1000×L2000	16. 3 m ²	設置階段の洗掘防止 のために雨水排水用 として設置 史跡景観に配慮し、 ブラウン色を採用
	プラ擬木階段	W1000	24 段	
	自然色舗装	t40	8. 7 m ²	プラ擬木階段踏み面

これら諸作業を行うにあたって、基肄城跡保存整備委員会ならびに関係機関 (佐賀県、福岡県、九州歴史資料館など) の指導を仰ぎ進めることとしている。

9. 現状変更等により生ずべき史跡への影響に関する事項

特別史跡基肄城跡の遺構ならびに史跡景観に影響を及ぼさない施工法ならびに意匠を選択し実施する。

また併せて整備工事時については史跡散策者の安全に十分留意し実施する。

10. 現状変更の着手及び終了の予定時期

着 手 許 可 日
完 了 令和8年3月31日

11. 現状変更等に係る地域の地番

佐賀県三養基郡基山町大字小倉 2553-1 の一部（面積 21,868 m²）

12. 現状変更等に係る工事その他の行為の施工者氏名及び住所

氏 名 未定
住 所 未定

13. 添付書類

- (1) 特別史跡基肄（椽）城跡 位置図
- (2) 特別史跡基肄（椽）城跡 平面図
- (3) 現状変更対象地字図
- (4) 現状変更対象地位置図
- (5) 保存整備工事実施設計図面
- (6) 保存整備工事箇所現況写真
- (7) 交付決定通知書

14. その他参考となるべき事項

- (1) 国庫補助事業（歴史生き生き！史跡等総合活用整備事業）に基づく整備工事規模
- (2) 交付決定の状況 令和7年4月1日交付決定済み

(2) 特別史跡基肄（椽）城跡 平面図

(3) 现状变更对象地 字图

(4) 現状変更対象地位置図

(5) 保存整備工事実施設計図面

目次・位置図（山頂地区）

目次

図面番号	図面名称	縮尺	備考
1	目次・位置図	1/10000	
2	現況・撤去平面図	1/1000	
3	造成平面図	1/1000	
4	A部 縦断面図・横断面図	1/150	
5	B部 縦断面図・横断面図	1/150	
6	C部 縦断面図・横断面図	1/150	
7	D部 縦断面図・横断面図	1/150	
8	E部 縦断面図・横断面図	1/150	
9	F部 縦断面図・横断面図	1/150	
10	G部 縦断面図・横断面図	1/150	
11	施設平面図	1/1000	
12	詳細図-1	図示	撤去、自然色舗装、石柱復元
13	詳細図-2	図示	板柵土留、置き型ベンチ
14	詳細図-3	図示	擬木階段A
15	詳細図-4	図示	擬木階段B
16	詳細図-5	図示	誘導サイン、案内サイン
17	詳細図-6	図示	注意喚起サイン、野芝ジオ、ロープ柵

位置図

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	目次・位置図 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/10000 (A3)	図面番号	1/18
佐 賀 県 基 山 町

現況・撤去平面図（山頂地区）

凡例

表示	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
	ロープ柵撤去		67.0	m	
	誘導サイン撤去		1	基	取外し済

業務名	特別史跡肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	現況・撤去平面図 （山頂地区）		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/1000 (A3)	図面番号	2/18
佐 賀 県 基 山 町			

造成平面図（山頂地区）

凡例					
表示	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
盛土		46.7	m3	

盛土施工に際しては、「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令」第7条（地盤について講ずる措置に関する技術的基準）に基づき30cm転圧にて施工するものとする。

資材置場予定位置
ここから史跡地内は、人肩運搬にて搬送

史跡指定線

特別史跡基肆城跡

モノレール仮設予定位置

C

D

E

F

G

A

B

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	造成平面図 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/1000 (A3)	図面番号	3/18
佐賀県基山町			

A部 平面図 S=1/150

A部 縦断面図 S=1/150

勾配					
計画高	397.62	399.67	400.57	402.50	403.09
地盤高	397.62	398.86	400.02	401.45	402.94
追加距離	0.00	3.15	6.00	9.00	12.00
単距離	0.00	3.15	2.85	3.00	3.00
測点	ANO.0	AIP	ANO.2	ANO.3	ANO.4

A部 横断面図 S=1/150

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	A部 縦断面図・横断面図 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/150 (A3)	図面番号	4/18
佐賀県基山町			

B部 平面図 S=1/150

B部 縦断面図 S=1/150

勾配						
計画高	399.72	400.15	401.35	402.02	402.17	403.45
地盤高	399.72	400.01	400.97	401.63	401.92	403.17
追加距離	0.00	3.00	6.00	8.50	9.00	12.00
準距離	0.00	3.00	3.00	2.50	0.50	3.00
測点	BNO.0	BNO.1	BNO.2	BIP BNO.3		BNO.4

B部 横断面図 S=1/150

C部 平面図 S=1/150

C部 縦断面図 S=1/150

勾配				
計画高	397.27	398.38	399.73	400.82
地盤高	397.27	398.21	399.63	400.82
追加距離	0.00	2.00	4.00	6.00
単距離	0.00	2.00	2.00	2.00
測点	CNO.0	CNO.1	CNO.2	CNO.3

C部 横断面図 S=1/150

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	C部 縦断面図・横断面図 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/150 (A3)	図面番号	6/18
佐賀県基山町			

D部 平面図 S=1/150

D部 縦断面図 S=1/150

勾配							
計画高		396.88	397.89	399.28	400.51	400.66	400.67
地盤高		396.50	397.48	398.16	399.33	400.06	400.67
追加距離		0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
単距離		0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
測点		DNO.0 -2.00	DNO.0	DNO.1	DNO.2	DNO.3	DNO.4

D部 横断面図 S=1/150

E部 平面図 S=1/150

E部 縦断面図 S=1/150

勾配				
計画高	396.79	397.79	399.14	400.17
地盤高	396.79	397.74	398.76	400.17
追加距離	0.00	2.00	4.00	6.00
単距離	0.00	2.00	2.00	2.00
測点	ENO.0	ENO.1	ENO.2	ENO.3

E部 横断面図 S=1/150

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	E部 縦断面図・横断面図 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/150 (A3)	図面番号	8/18
佐賀県基山町			

F部 平面図 S=1/150

F部 縦断面図 S=1/150

勾配							
計画高	396.12	397.20	398.10	399.18	400.26	400.42	
地盤高	395.85	396.44	397.36	398.45	399.51	400.42	
追加距離	0.00	1.76	3.76	5.76	7.76	9.76	
単距離	0.00	1.76	2.00	2.00	2.00	2.00	
測点	FNO.4 +1.76	FNO.0	FNO.1	FNO.2	FNO.3	FNO.4	

F部 横断面図 S=1/150

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	F部 縦断面図・横断面図 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/150 (A3)	図面番号	9/18
佐賀県基山町			

G部 平面図 S=1/150

G部 縦断面図 S=1/150

勾配				
計画高	397.20	397.02	396.21	395.20
地盤高	397.20	396.90	395.70	395.20
追加距離	0.00	1.80	10.19	12.89
単距離	0.00	1.80	8.39	2.70
測点	GNO.0	GNO.1	GNO.2	GNO.3

G部 横断面図 S=1/150

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	G部 縦断面図・横断面図 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/150 (A3)	図面番号	10/18
佐賀県基山町			

施設平面図（山頂地区）

表示	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
	野芝付ジオテキスタイル	1050x3000	127.0	m ²	
	板柵土留A	H800 擬木	1	箇所	
	板柵土留B	H1000 擬木	1	箇所	
	自然色舗装	t 40 W600~1200	715.8	m ²	
	擬木階段A	W750 二本組木	23	段	
	擬木階段B	W1200 二本組木	23	段	
	置き型ベンチ	W1800	5	基	
	石柱復元	270x270 H1500	1	式	
	誘導サイン	H1200 打込み杭式	5	基	Aタイプ:(2),(4) Bタイプ:(5) Cタイプ:(1),(3)
	案内サイン	W1720xH1800 基礎工 GL-750	1	基	
	名称サイン	W150xH1530 打込み杭式	2	基	
	注意喚起サイン	W306xH880 打込み杭式	5	基	
	ロープ柵	H900 @1500 プラ擬木	74.5	m

R6年度に確認調査を実施し、遺構が確認できなかった箇所への施工

業務名	特別史跡基肄城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	施設平面図 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/1000 (A3)	図面番号	11/18
佐賀県基山町			

ロープ柵撤去

自然色舗装

石柱復元（参考図）

※使用機械等：三つ又、発電機、ドリル

誘導サイン撤去

※取外し済みのため、処分のみとする。

業務名	特別史跡基肄城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	詳細図-1 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=図示 (A3)	図面番号	12/18
佐賀県基山町			

板柵土留A (参考図)

板柵土留B (参考図)

※横板は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とする。
 ※賠償責任保険加入品とする。
 ※プラ擬木 色: ダークブラウン（紫外線吸収剤入り）
 丸太外観: クヌギ肌模様
 板材表面: 木目模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値である。寸法公差は品質証明書にて確認すること。
 ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上

※横板は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とする。
 ※賠償責任保険加入品とする。
 ※プラ擬木 色: ダークブラウン（紫外線吸収剤入り）
 丸太外観: クヌギ肌模様
 板材表面: 木目模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値である。寸法公差は品質証明書にて確認すること。
 ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上

ベンチ (参考図)

上台 : REKWOOD2 (チャコール)
 座受 : アルミ押出型材 合成樹脂塗装 (アースグレー)
 t4.5x65平鋼
 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
 t6.0x65平鋼
 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
 脚 : PCコンクリート
 質量 : 105kg

※ISO9001 / ISO14001認証取得企業の製品とする。
 ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。
 ※(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

業務名	特別史跡肆肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	詳細図-2 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=図示 (A3)	図面番号	13/18
佐賀県基山町			

擬木階段A (参考図)

平面図 S=1/40

標準断面図 S=1/30

断面図 S=1/40

詳細図 S=1/30

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とする。
 ※賠償責任保険加入品とする。
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（紫外線吸収剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値である。寸法公差は品質照明書にて確認すること。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値)0.60以上(太鼓落とし部分)

階段A W750 23段			
階段 部材	二本組木	100x200x750	23本
	止め杭	φ60x700L	46本
	取付ボルト	M10x130L (溶融亜鉛メッキ)	46本

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	詳細図-3 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=図示 (A3)	図面番号	14/18
佐 賀 県 基 山 町			

擬木階段B (参考図)

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とする。
 ※賠償責任保険加入品とする。
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（紫外線吸収剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値である。寸法公差は品質説明書にて確認すること。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値)0.60以上（太鼓落とし部分）

階段B W1200 23段			
階段 部材	二本組木	100x200x1200	23本
	止め杭	φ60x700L	46本
	取付ボルト	M10x130L (溶融亜鉛メッキ)	46本

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	詳細図-4 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=図示 (A3)	図面番号	15/18
佐 賀 県 基 山 町			

※確認調査を行い遺構が確認できなかったイモノガンギ道分かれ箇所に設置

案内サイン

※遺構に影響のない箇所に設置

【特記事項】
 ※表示内容・書体は、監督員と協議の上決定すること。
 ※部材寸法は標準値とする。
 ※(一社)日本公園施設業協会賠償責任制度による、賠償責任保険加入製品とする。
 ※(一社)日本公園施設業協会が認定した「SPL表示認定企業」の設計・製造・販売製品とする。
 ※本製品は、ISO 9001:2015認証取得企業製品とする。

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	詳細図-5 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S-図示 (A3)	図面番号	16/18
佐賀県基山町			

注意喚起サイン (参考図)

※遺構に影響のない箇所に設置

断面詳細図 S=1/10

(遊歩道進入禁止箇所)
294

参考レイアウト S=1/10

【特記事項】
※表示内容・書体は、監督員と協議の上決定すること。
※部材寸法は標準値とする。
※(一社)日本公園施設業協会賠償責任制度による、賠償責任保険加入製品とする。
※(一社)日本公園施設業協会が認定した「SPL表示認定企業」の設計・製造・販売製品とする。
※本製品は、ISO 9001:2015認証取得企業製品とする。

野芝付ジオテキスタイル (参考図)

- アンカーピン φ9 L=300 (芝の上から打設)
- アンカーピン φ9 L=200
- ・ アンカーピン φ9 L=200 (5本/m・芝の上から打設)

野芝付ジオテキスタイル標準規格

規格		不織布		グリットネット		植生		材料表 (法面部)		(100m2当り)		
幅	長さ	素材	色	素材	被覆材	色	草種	名称	形状	単位	数量	備考
1,050	3,000	ポリエステル繊維	白	ポリエステル系	アクリル系 熱硬化樹脂	黒	野芝	野芝付ジオテキスタイル	1,050×3,000	m ²	108	植生部 900×2,900 割増率8%
(900)	(2,900)							アンカーピン	φ9、L=300	本	180	
								アンカーピン	φ9、L=200	本	390	
								覆土材料		m ³	1	有害物を含まない砂質系土壌を標準とする。

() 内は芝付け寸法

ロープ柵 (参考図)

※支柱は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック) とする。
※賠償責任保険加入品とする。
※プラ擬木 色: ダークブラウン (紫外線吸収剤入り)
外観: クヌギ肌模様
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上とする。
※プラ擬木の寸法は標準値である。寸法公差は品質説明書にて確認すること。

※遺構に影響のない箇所に設置

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	詳細図-6 (山頂地区)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=図示 (A3)	図面番号	13/18
佐賀県基山町			

目次・位置図（遊歩道1）

目次

図面番号	図面名称	縮尺	備考
1	目次・位置図	1/10000	
2	現況平面図	1/100	
3	造成平面図	1/100	
4	縦断面図	1/100	
5	横断面図-1	1/100	
6	横断面図-2	1/100	
7	施設平面図	1/100	
8	詳細図-1	図示	支柱、舗装、水路用マット
9	詳細図-2	図示	プラ擬木階段

位置図

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	目次・位置図 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S1/10000 (A3)	図面番号	1/9
佐 賀 県 基 山 町			

現況平面図（遊歩道-1）

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	現況平面図 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/100 (A3)	図面番号	2/9
佐 賀 県 基 山 町			

造成平面図（遊歩道-1）

凡例

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	造成平面図 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/100 (A3)	図面番号	3/9
佐 賀 県 基 山 町			

縦断図 (遊歩道-1)

凡例
 — 現況
 — 計画
 計画高
 現況高

計画高		101.17		99.99		104.09		105.71		106.43
地盤高		101.17		99.69		102.88		104.68		106.42
追加距離		0.00		10.40		18.47		21.40		23.15
単距離		0.00		10.40		8.07		2.93		1.75
測点		NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5

業務名	特別史跡基肄城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	縦断図 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/100 (A3)	図面番号	4/9
佐 賀 県 基 山 町			

横断図-1 (遊歩道-1)

盛土施工に際しては、「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令」第7条（地盤について講ずる措置に関する技術的基準）に基づき30cm転圧にて施工するものとする。

- 凡例
- 現況
 - 計画
 - 切土
 - 盛土
- 計画高
 現況高

切土	0.00
盛土	0.00

DL=95.00

切土	0.00
盛土	1.82

DL=100.00

切土	0.00
盛土	0.00

DL=95.00

切土	0.00
盛土	2.94

DL=100.00

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	横断図-1 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/100 (A3)	図面番号	5/9
佐賀県基山町			

横断図-2 (遊歩道-1)

- 凡例
- 現況
 - 計画
 - 切土
 - 盛土
- 計画高
現況高

既存階段とのすりつけ箇所の切土

切土	0.03
盛土	0.46

DL=100.00

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	横断図-2 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/100 (A3)	図面番号	6/9
佐 賀 県 基 山 町			

施設平面図（遊歩道-1）

凡例

表示	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
	水路用マット	1000 x 2000	16.3	m2	
	自然色舗装	t 40	8.7	m2	階段ふみ面の舗装
	ブラ擬木階段	W1000	24.0	段

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	施設平面図 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=1/100 (A3)	図面番号	7/9
佐 賀 県 基 山 町			

自然色舗装（参考図）

水路用マット（参考図）

標準横断面図

※マットは現況地形に合わせて設置を行う

標準展開図

- ◎ アンカー φ16 L=400
- アンカー φ9 L=200

緑化水路用植生マット 諸元 (単位：mm)

幅	長さ	ネット			備考
		上層	下層	色	
1,000	2,000	ポリエチレン	吸い出し防止材 (ジュート)	ブラウン	全面客土入り

業務名	特別史跡基肄城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	詳細図-1 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=図示 (A3)	図面番号	8/9
佐 賀 県 基 山 町

平面図 S=1/50

標準断面図 S=1/30

断面図 S=1/50

詳細図 S=1/20

階段 部材	二本組木	100x200x1000	24本
	止め杭	φ60x700L	48本
	取付ボルト	M10x130L (溶融亜鉛メッキ)	48本

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とする。
 ※賠償責任保険加入品とする。
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（紫外線吸収剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値である。寸法公差は品質証明書にて確認すること。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値)0.60以上（太鼓落とし部分）

業務名	特別史跡基肆城跡保存整備 実施設計業務委託		
図面名	詳細図-2 (遊歩道-1)		
年月日	令和 7 年 3 月		
縮尺	S=図示 (A3)	図面番号	9/9
佐 賀 県 基 山 町			

(6) 保存整備工事箇所現況写真

各整備工事地区の範囲【赤枠範囲】

●山頂地区現況

■盛土造成 A 部・B 部現況

■盛土造成 C 部～F 部

●遊歩道 1 地区現況

特別史跡基肆城跡

施工図 D 土層実測図

- 1層：黒褐色土【表層土】
- 2層：黄褐色土【表層土】
- 3層：明褐色土【基盤層】

土塁積み土層

D. L=398.00m

西

東

特別史跡基肄城跡保存整備実施設計（令和6年度）より

(4) 資材運搬の検討

南門地区、遊歩道 2 のエリアについては、車両が通行可能な管理道に隣接している。

そのため、この 2 エリアについては、通常の資材運搬が可能である。

基山山頂部、遊歩道 1 のエリアは、既存遊歩道に車両が入れないため、場内資材等の運搬方法を検討する必要がある。

1) 基山山頂部

1. 工事機器、資材等の搬入について検討

基山山頂部へは、草スキー場駐車場から既存遊歩道を通りアクセス可能である。

しかし、遊歩道は幅が狭く、傾斜もあるため、車両や小型キャリダンプが使用できない。また、土塁の修復に大量の土や自然色舗装の材料を大量に使用するため、人力運搬するには不向きである。

そこで、山頂部まではモノレールによる運搬を行い、その後は、各施工場所に人力運搬となる。

2. 搬入路

斜面南側は、草スキー場として利用しているため、北側斜面にモノレールの設置を行い工事機器、資材等の搬入路とする。

3. 資材置き場

入り口付近を資材置き場とする。

山頂部では、工事範囲内の平坦部を資材置き場とする。

4. モノレールサイズの検討

使用する機材、資材等については、タンパ、ローラー等の小型の機材や1袋 25 k g の舗装材、現地組立のベンチ等である。

そのため施工にも大掛かりな重機等は必要なく人力による施工が可能のため、モノレールサイズは積載重量 500 k g のもので十分運搬可能である。

図表 2-2-9 モノレールイメージ

図表 2-2-10 資材運搬検討図（基山山頂地区）

特別史跡基肆城跡 史跡指定線

史跡指定線